

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM**

Local da Obra: **ADÃO COLARES - BOTUMIRIM - MG**

Data: **17 DE NOVEMBRO DE 2019**

Tipo de Obra: **CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM ARQUIBANCADA E ALAMBRADO/CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO FEM/MASC**

**RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO**

Valor do Obra **R\$ 195.268,93**

Contrapartida **R\$ 0,00**

Valor Total da Obra: **R\$ 195.268,93**

Início das Obras: **Após Licitação**

ITEM	META / DISCRIMINAÇÃO	PESO %	Vr. OBRAS R\$	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03					
				PREFEITURA	PROPON.	%	PREFEITURA	PROPON.	%	PREFEITURA	PROPON.	%			
	<b>OBRA: REFORMA DO PISO DA QUADRA, CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E ALAMBRADO ( MODELO SETOP)</b>														
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,20	2.333,60	2.333,60		100,00									
2,0	LOCAÇÃO DA OBRA	0,40	787,20	787,20		100,00									
3,0	TERRAPLANAGEM/TRABALHOS EM TERRA	1,21	2.358,65	2.358,65		100,00									
4,0	PISOS	19,55	38.182,74	22.909,64		60,00	15.273,10		40,00						
5,0	ALVENARIA E DIVISÕES	11,26	21.980,56				6.594,17		30,00	15.386,39		70,00			
6,0	REVESTIENTOS	6,23	12.167,36				8.517,15		70,00	3.650,21		30,00			
7,0	PINTURA	4,87	9.517,66				2.855,30		30,00	6.662,36		70,00			
8,0	ALAMBRADO/GURADA CORPO	20,82	40.656,21							40.656,21		100,00			
9,0	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1,06	2.061,00				824,40		40,00	1.236,60		60,00			
10,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,23	16.062,97				4.818,89		30,00	11.244,08		70,00			
11,0	LIMPEZA GERAL	0,93	1.812,00				1.087,20		60,00	724,80		40,00			
	<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO FEM/MASC</b>	0,00													
	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,38	736,52	736,52		100,00									
	LOCAÇÃO DA OBRA	0,30	590,40	590,40		100,00									
	TERRAPLANAGEM/TRABALHOS EM TERRA	0,10	198,03	198,03		100,00									
	FUNDAÇÃO	1,47	2.869,64	2.869,64		100,00									
	ESTRUTURAS DE CONCRETO	1,98	3.868,97	1.160,69		30,00	2.708,28		70,00						
	LAJE PRÉ - MOLDADA	0,77	1.501,29				1.050,90		70,00	450,39		30,00			
	ALVENARIA E DIVISÕES	1,69	3.291,57				2.633,26		80,00	658,31		20,00			
	CINTAMENTO E VERGAS	0,09	172,80				172,80		100,00						
	DIVISÓRIAS	1,34	2.611,35				1.827,95		70,00	783,41		30,00			
	COBERTURA	2,81	5.477,79							5.477,79		100,00			
	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	3,31	6.472,78				6.472,78		100,00						
	ESQUADRIAS	1,78	3.477,64				2.782,11		80,00	695,53		20,00			
	ÁGUAS PLUVIAIS	0,48	941,74							941,74		100,00			
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,56	1.087,60							1.087,60		100,00			
	REVESTIMENTOS	3,69	7.205,43				5.764,34		80,00	1.441,09		20,00			
	PISOS	1,22	2.373,16				1.898,53		80,00	474,63		20,00			
	VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS	0,23	448,74				0,00			448,74		100,00			
	PINTURA	0,99	1.926,28				0,00			1.926,28		100,00			
	BANCADA	0,37	717,82				717,82		100,00	0,00					
	SUMIDOURO	0,71	1.379,43				965,60		70,00	413,83		30,00			
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>100,00</b>	<b>195.268,93</b>	<b>33.944,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17,38</b>	<b>66.964,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34,29</b>	<b>94.359,98</b>	<b>0,00</b>	<b>48,32</b>			
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00</b>	<b>195.268,93</b>	<b>33.944,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17,38</b>	<b>100.908,95</b>	<b>0,00</b>	<b>51,68</b>	<b>195.268,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			

Botumirim/MG, 17 de novembro de 2019

100,00  
195.268,93

Responsavel Técnico  
Jonas Cezar Pereira - Engenheiro Civil - CREA 211570/D - MG.

Ana Peeira Neta  
Prefeita Municipal de Botumrim/MG