

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
	ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL JANJÃO DOS SANTOS														
	MUNICÍPIO / DISTRITO: BOTUMIRIM MG / POVOADO PARATERRA MARAVILHA								ENDEREÇO:PARATERRA MARAVILHA						
	SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	%INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.198,27	12.531,63	2,19%	100,00%	12.531,63									
2	TRABALHOS EM TERRA	5.731,98	7.043,46	1,23%	5,00%	352,17	65,00%	4.578,25	30,00%	2.113,04					
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	46.524,29	57.169,05	9,98%	7,00%	4.001,83	30,00%	17.150,72	63,00%	36.016,50					
4	SUPERESTRUTURA	26.056,12	32.017,76	5,59%							15,00%	4.802,66	40,00%	12.807,10	45,00%
5	ALVENARIA	12.532,94	15.400,47	2,69%					2,00%	308,01	58,00%	8.932,27	40,00%	6.160,19	
6	COBERTURA E FORRO	8.128,72	9.988,57	1,74%											
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.419,08	11.574,17	2,02%							35,00%	4.050,96	10,00%	1.157,42	10,00%
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.480,88	12.878,91	2,25%							10,00%	1.287,89	10,00%	1.287,89	10,00%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.618,80	19.192,38	3,35%							10,00%	1.919,24	10,00%	1.919,24	10,00%
10	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.832,82	4.709,76	0,82%											
11	FERRAGENS	9.618,85	11.819,64	2,06%											
12	REVESTIMENTO	18.643,36	22.908,96	4,00%											35,00%
13	PISOS E RODAPÉS	19.632,92	24.124,94	4,21%											
14	PINTURA	9.557,05	11.743,71	2,05%											
15	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	84,59	103,95	0,02%											50,00%
16	QUADRA	242.738,68	298.277,28	52,07%					1,00%	2.982,77	7,00%	20.879,41	25,00%	74.569,32	25,00%
17	LIMPEZA	4.257,28	5.231,35	0,91%							6,00%	313,88	6,00%	313,88	6,00%
18	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.968,74	2,79%	50,00%	7.984,37	50,00%	7.984,37							
19	OUTROS	114,24	140,38	0,02%		0,00		0,00							
TOTAL MENSAL					4,34%	24.870,01	5,19%	29.713,33	7,23%	41.420,32	7,36%	42.186,31	17,15%	98.215,04	17,76%
TOTAL ACUMULADO		465.953,01	572.825,09	100,00%	4,34%	24.870,01	9,53%	54.583,34	16,76%	96.003,66	24,12%	138.189,98	41,27%	236.405,02	59,03%
LOCAL / DATA: BOTUMIRIM 18/11/2021															
ENG. CIVIL: THAYANE CALDEIRA / CREAMG 160.130D															

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
	ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL JANJÃO DOS SANTOS														
	MUNICÍPIO / DISTRITO: BOTUMIRIM MG / POVOADO PARATERRA MARAVILHA														
	SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	%INC.	MÊS	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS	
					VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.198,27	12.531,63	2,19%											
2	TRABALHOS EM TERRA	5.731,98	7.043,46	1,23%											
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	46.524,29	57.169,05	9,98%											
4	SUPERESTRUTURA	26.056,12	32.017,76	5,59%	14.407,99										
5	ALVENARIA	12.532,94	15.400,47	2,69%											
6	COBERTURA E FORRO	8.128,72	9.988,57	1,74%		50,00%	4.994,29	50,00%	4.994,29						
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.419,08	11.574,17	2,02%	1.157,42	20,00%	2.314,83	20,00%	2.314,83	5,00%	578,71				
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.480,88	12.878,91	2,25%	1.287,89	35,00%	4.507,62	20,00%	2.575,78	5,00%	643,95	10,00%	1.287,89		
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.618,80	19.192,38	3,35%	1.919,24	35,00%	6.717,33	20,00%	3.838,48	5,00%	959,62	10,00%	1.919,24		
10	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.832,82	4.709,76	0,82%				35,00%	1.648,42	35,00%	1.648,42	30,00%	1.412,93		
11	FERRAGENS	9.618,85	11.819,64	2,06%				40,00%	4.727,85	60,00%	7.091,78				
12	REVESTIMENTO	18.643,36	22.908,96	4,00%	8.018,14	35,00%	8.018,14	30,00%	6.872,69						
13	PISOS E RODAPÉS	19.632,92	24.124,94	4,21%		35,00%	8.443,73	35,00%	8.443,73	30,00%	7.237,48				
14	PINTURA	9.557,05	11.743,71	2,05%						10,00%	1.174,37	65,00%	7.633,41	25,00%	2.935,93
15	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	84,59	103,95	0,02%	51,97	50,00%	51,97								
16	QUADRA	242.738,68	298.277,28	52,07%	74.569,32	20,00%	59.655,46	10,00%	29.827,73	8,00%	23.862,18	4,00%	11.931,09		
17	LIMPEZA	4.257,28	5.231,35	0,91%	313,88	6,00%	313,88	6,00%	313,88	6,00%	313,88	6,00%	313,88	58,00%	3.034,18
18	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.968,74	2,79%											
19	OUTROS	114,24	140,38	0,02%						100,00%	140,38				
TOTAL MENSAL					101.725,85	16,59%	95.017,24	11,44%	65.557,67	7,62%	43.650,77	4,28%	24.498,44	1,04%	5.970,11
TOTAL ACUMULADO		465.953,01	572.825,09	100,00%	338.130,86	75,62%	433.148,11	87,06%	498.705,78	94,68%	542.356,54	98,96%	566.854,98	100,00%	572.825,09
LOCAL / DATA: BOTUMIRIM 18/11/2021															
ENG. CIVIL: THAYANE CALDEIRA / CREAMG 160.130D															