

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO

PREFEITURA: BOTUMIRIM - MG		VALOR DA OBRA: R\$ 568.434,19				
DATA: 23/09/2021						
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO, RUAS BAIRRO		LOCAL: DIVERSAS RUAS BAIRRO COHAB, BOTUMIRIM/MG				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISICO	0,55%	100,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 3.109,37	R\$ 3.109,37	R\$ -	R\$ -
2	TERRAPLENAGEM	FISICO	23,81%	35,00%	35,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 135.326,13	R\$ 47.364,15	R\$ 47.364,15	R\$ 40.597,84
3	CALÇAMENTO EM BLOQUETE	FISICO	62,97%	35,00%	35,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 357.967,18	R\$ 125.288,51	R\$ 125.288,51	R\$ 107.390,15
4	MEIO FIO E DRENAGEM	FISICO	12,65%	35,00%	35,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 71.930,48	R\$ 25.175,67	R\$ 25.175,67	R\$ 21.579,14
5	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA	FISICO	0,02%	35,00%	35,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 101,03	R\$ 35,36	R\$ 35,36	R\$ 30,31
TOTAL		FISICO	100,00%	35,36%	34,81%	29,84%
		FINANCEIRO	R\$ 568.434,19	R\$ 200.973,06	R\$ 197.863,69	R\$ 169.597,45

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENG. CIVIL - CREA/MG 255.542/D

ANA PEREIRA NETA
PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM