



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
01080603-26	9234612021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NA ZONA RURAL DE BOTUMIRIM	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NA ZONA RURAL DE BOTUMIRIM

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NA ZONA RURAL DE BOTUMIRIM	255.203,27	% Período:	26,03%	43,50%	30,47%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.751,90	% Período:	100,00%									
1.2.	TERRAPLANAGEM	64.665,30	% Período:	100,00%									
1.3.	CALÇAMENTO	111.022,38	% Período:		100,00%								
1.4.	MEIO-FIO E DRENAGEM	34.478,26	% Período:			100,00%							
1.5.	PASSEIO E SINALIZAÇÃO	43.285,43	% Período:			100,00%							
Total: R\$ 255.203,27													
Período:		%:		26,03%	43,50%	30,47%							
		Repasso:		62.162,79	103.910,74	72.782,47							
		Contrapartida:		4.254,41	7.111,64	4.981,22							
		Outros:		-	-	-							
		Investimento:		66.417,20	111.022,38	77.763,69							
Acumulado:		%:		26,03%	69,53%	100,00%							
		Repasso:		62.162,79	166.073,53	238.856,00							
		Contrapartida:		4.254,41	11.366,05	16.347,27							
		Outros:		-	-	-							
		Investimento:		66.417,20	177.439,58	255.203,27							

BOTUMIRIM- MG
Local

quinta-feira, 16 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: KAREN MARIANA SOARES VIEIRA
CREA/CAU: 332.425/D
ART/RRT: