

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO

PREFEITURA: BOTUMIRIM - MG		VALOR DA OBRA:		R\$	185.266,89	
DATA: 06/03/2023		VALOR DA CONTRAPARTIDA:		R\$	(35.266,89)	
		VALOR DO CONVENIO:		R\$	150.000,00	
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO		LOCAL: RUA ALEX LINO OLIVEIRA E RUA MANOEL MEDEIROS, COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DE BOTUMIRIM/MG				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISICO	3,67%	100,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 6.793,99	R\$ 6.793,99	R\$ -	R\$ -
2	TERRAPLENAGEM	FISICO	19,64%	100,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 36.382,72	R\$ 36.382,72	R\$ -	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO	FISICO	61,85%	20,00%	50,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 114.582,55	R\$ 22.916,51	R\$ 57.291,28	R\$ 34.374,77
4	MEIO FIO E DRENAGEM	FISICO	14,38%			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 26.643,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.643,02
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FISICO	0,47%			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 864,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 864,61
TOTAL		FISICO	100,00%	35,67%	30,92%	33,40%
		FINANCEIRO	R\$ 185.266,89	R\$ 66.093,22	R\$ 57.291,28	R\$ 61.882,40

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENG. CIVIL - CREA/MG 255.542/D

ANA PEREIRA NETA
PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM